



ZAŁ. NR 3

DOPUSZCZALNE ODSTĘPSTWA OD PROJEKTÓW WYKONAWCZYCH KONTENERA TECHNICZNEGO

- 1) Nie istnieje potrzeba wykonania fundamentu kontenera wraz z warstwą chudego betonu oraz leżakami sanitarnymi i przejściami na wodę w fundamencie (fundament leżaki sanitarne oraz przejścia wody przez fundament już wykonane).
- 2) Wokół budynku nie istnieje potrzeba instalacji drenażu opaskowego.
- 3) Nie istnieje potrzeba montażu wjazdu dachowego wraz ze schodami.
- 4) Zastąpienie grzejników elektrycznych firmy jak w projekcie wykonawczym na inne o takich samych parametrach jak w dokumentacji.
- 5) Zastąpienie 2 szt. klimatyzatorów firmy jak w projekcie wykonawczym na inne o podobnych parametrach za zgodą Zamawiającego.
- 6) Rezygnacja z instalacji kablowej i z pól zasilających bramy wjazdowe (bramy nie będą posiadały napędu elektrycznego).
- 7) Zmniejszenie pól rezerwowych w rozdzielnicy 1RW na: 3 pola 1f zabezpieczone wyłącznikami S oraz na 3 pola rezerwowe 1f zabezpieczone wyłącznikami różnicowoprądowymi.
- 8) Zmniejszenie liczby pól 3 fazowych do 2 szt. zabezpieczonych rozłącznikami bezpiecznikowymi Z-SLS i CLS.
- 9) Kolor blachy elewacyjnej zmienić z RAL 9006 na RAL 6021.
- 10) Kolor stolarki okiennej zamienić z RAL 9006 na kolor biały.

